

Фаза:ТП/РП
Част: План за безопасност и здраве

УЕДРЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ГРАФИК

за изпълнение на обект: ПЛАН ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО
ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ - ГР. ТЕРВЕЛ

№ по ред	Основни видове работи	продължителност в дни	продължителност в календарни дни			
			60	120	180	240
1	Подготвителни работи	30				
1.1.	Мобилизация -Устройване на приобектова площадка	10				
1.2.	1.2.1.Отнемане на 40 см хумусен хоризонт и депониране на временно депо; 1.2.2.Отнемане на 20 см пръст /под-хумусен „В” хоризонт/ и депониране на временно депо; 1.2.3.Подравняване на терена	20				
2	Преоформяне на новото тяло на депото, в т.ч. берми и било	60				
3	Защита на рекултивираното депо от вредното въздействие на водите-Повърхностно отводняване	40				
4	Изграждане вътрешнообектови пътища, ограда и портал	24				
4,1	Експлоатационни пътища	15				
4,2	Доставка и монтаж на портална врата	3				
4,3	Изграждане на ограда след оформяне на тялото на депото	24				
5	Техническа и биологическа рекултивация - доставка и полагане на почвен слой, затревяване	71				
6	Демобилизация и възстановяване на терена на приобектовата база	15				

Забележки:

1.Работи се на една смяна, с нормален работен ден и петдневна работна седмица.

2.Затревяване на площадката може да бъде извършено само в периода указан в графика за Техническа и биологична рекултивация